

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2012

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań															
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań ogółem	
A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 002 905,00	792 936,99	27 850,00	#ARGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARGI	
- wydatki bieżące				1 002 905,00	792 936,99	27 850,00	53 200,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 786,99		
- wydatki majątkowe																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Urząd Miejski w Kole	2011 - 2013	185 225,00	53 200,00	27 850,00	W 2012 roku kontynuowano realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. Do dnia 31.12.2012 roku przeprowadzono zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W 2012 roku zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 53.200,00 zł.												81 050,00	
Priorytet IX - Rzeczywiste wykształcenie i kompetencje w regionach																				
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				185 225,00	53 200,00	27 850,00													81 050,00	
Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Urząd Miejski w Kole	2011 - 2012	817 680,00	739 736,99	0,00	W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ulp Urząd Miejski w Kole kontynuował realizację w 2012 roku projekt „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2011 roku do 31.07.2012 roku. W projekcie bierze udział 5 gmin – Miasto Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały na zasadzie partnerstwa. Liderem projektu została Gmina Miejska Koło. W projekcie zaplanowano m.in.: - studia podyplomowe; - zakup materiałów konferencyjnych.												739 736,99	
Priorytet V - Dobre rządzenie																				
Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																				
Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej				817 680,00	739 736,99	0,00													19 670 766,59	
Projekt: Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały																				
C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				26 039 084,59	14 670 766,59	5 000 000,00												#ADR		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00														
- wydatki majątkowe				26 039 084,59	14 670 766,59	5 000 000,00												19 670 766,59		
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego		Urząd Miejski w Kole	2011-2012	3 108 627,58	1 433 627,58		„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania w 2012 roku wynosi 1.433.627,58 zł – zakończono realizację II etapu inwestycji, obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3Maja, a ty samym zakończono realizację zadania obejmującego etap I i II, które były realizowane od lipca 2011r do kwietnia 2012r. Dokonano rozliczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 550.000,00 zł, z czego na rok 2012 kwota udzielonej pożyczki wyniosła 150.000,00 zł. Dokonano zmian w budżecie miasta na 2012 rok w celu przystąpienia do realizacji III etapu zadania. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który nie zrealizował zadania zgodnie z harmonogramem i nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Realizacja zadania została wstrzymana. Naliczone zostały stosowne kar umowne. W 2012 zrealizowano wydatki w wysokości 393.637,07 zł. W ramach wydatków niewygasających poniesiono nakłady w wysokości 352.401,04 zł.												1 433 627,58	
Budowa ulicy Mikołajczyka		Urząd Miejski w Kole	2011-2012	579 372,42	279 372,42		„Budowa ulicy Mikołajczyka” zaplanowano w kwocie 279.372,42 zł w 2012 roku i zrealizowano w 100,00%. W ramach wydatków niewygasających poniesiono nakłady w wysokości 145.134,98 zł. Zakończono zadanie rozpoczęte we wrześniu 2011r. Wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem.												279 372,42	
Budowa krytej pływalni		Urząd Miejski w Kole	2008-2013	17 806 066,59	9 957 766,59	3 500 000,00	„Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 4.140.572,90 zł. W ramach realizacji tego zadania w 2012 roku wykonano roboty zabezpieczające po zdaniu placu budowy przez wykonawcę. Przygotowano materiały w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W ramach wydatkowanych środków dokonano również rozliczeń finansowych z byłym wykonawcą inwestycji – potrącono kary. Całość zadania to inwestycja realizowana w okresie 2012-2013. Kwota wydatków poniesiona w 2012 roku to 1.575.793,98 zł.												13 457 766,59	
Budowa przedszkola miejskiego		Urząd Miejski w Kole	2011-2013	4 545 016,00	3 000 000,00	1 500 000,00	„Budowa przedszkola miejskiego” wydatkowano w kwocie 946.390,67 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu.												4 500 000,00	

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski